

## نبذة عن عمل الشركة

شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري هي احدى الشركات العامة التابعة لوزارة الموارد المائية ذات التمويل الذاتي (ومن الشركات الراجعة) التي نفذت العديد من المشاريع الأروائية واستصلاح الأراضي وحفر وتطهير الميازل ومد الخطوط الناقلة للمياه وانشاء السدود والجسور و منشآت الري المختلفة، تأسست الشركة بتاريخ ١٩٩٣/٦/٧ وتعمل بأحكام المادة (٦) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ بصفة مقاول صنف (ممتاز).

هي شركة متخصصة في مجال المياه من خلال تنفيذ مشاريع الري والاستصلاح وانشاء السدود والنواظم والجسور (جسور السيارات وجسور المشاة) ومحطات الضخ والاعمال الميكانيكية والكهربائية (اعمال خطوط اوصول التيار الكهربائي) وتضم الشركة نخبة من الكوادر الهندسية والفنية والادارية .

تعتبر الشركة من الشركات المتخصصة في انشاء معامل تجهيز المياه الصناعية المستخدمة في حقن الابار النفطية وتمتلك بموجب قرار المجلس الوزاري للطاقة المرقم (٦٨ لسنة ٢٠٢٠ ) حصرية العمل في هذا المجال .

تعاقدت الشركة لتنفيذ مشاريع مع صندوق اعمار ذي قار وصندوق اعمار المناطق المحررة وهي كل من مشروع انشاء كورنيش الناصرية بمرحلتين ومشروع اعمار ناظم الورار.

تم النهوض بالشركة وبمستوى الكوادر العاملة فيها من خلال ابرام عقود مع الشركات الاجنبية والعراقية المتخصصة مما ساهم في تطوير عمل الشركة من خلال تحديث كافة مرافق الشركة وتحويلها إلى شركة رابحة وهي في طور ابرام عقود أخرى مستقبلا.

ان الشركة ممولة ذاتياً ولا تكلف خزينة الدولة أي مبالغ تدرج في الموازنة العامة للدولة حيث تم الاستغناء عن منحة الرواتب التي تمول من وزارة المالية بما يقارب (٣,٨) مليار دينار عراقي ومنذ عام ٢٠٢٢ وهذا يوفر ايراد الى الخزينة العامة للدولة.

تعاقدت الشركة على شراء معامل ذو خرسانة جاهزة ومكائن تخصصية ( حفارات متنوعة ، شغلات ، خباطات ) للحاجة لها لتوسع اعمالنا .

تعتبر الشركة من الشركات الراجحة وتساهم في رفد خزينة الدولة بجزء من أرباحها وشمول مركز الوزارة بنسبة من مبالغ الحوافز المتحققة وحسب النسب المنصوص عليها في قانون الشركات حيث حققت الشركة عوائد مالية فعلية كبيرة للسنوات (٢٠٢١, ٢٠٢٢, ٢٠٢٣, ٢٠٢٤) على التوالي .

الشركة غير مدرجة في قوائم العقوبات الدولية المفروضة سابقاً على الشركات العراقية وحصلت على شهادة الجودة وفق متطلبات المواصفة الدولية (ISO9001:2015) وحصلت على شهادة في نظامي ادارة البيئة وفق متطلبات المواصفة الدولية (ISO14001:2015) ونظام ادارة الصحة والسلامة المهنية وفق متطلبات المواصفة الدولية (ISO45001:2018)

قامت شركة ايني الايطالية وبعد دراسة امكانيات شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري والزلزل بمنحها وثيقة التأهيل بتاريخ ٢٠١٧/١/٢٤ التي تؤهل الشركة للدخول في مناقصات توزيعات المياه الصناعية المستعملة في حقن الآبار النفطية ولمدة خمسة سنوات وتم تمديد وثيقة التأهيل لخمس سنوات أخرى بموجب وثيقة التأهيل بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١١ اضافة الى منح الشركة شهادة صحة وسلامة مهنية من شركة ايني الايطالية لعبورها مليوني ساعة عمل بدون حادث يذكر وقد احيلت الى شركتنا ثلاثة مشاريع تخصصية بتجهيز المياه اللازمة بحقن الآبار النفطية بعقود مع شركات التراخيص النفطية منها مشروع حقن الآبار النفطية في الزبير MOD WR Eni oil و المشروع الاستباقي لتوريد المياه لحقل الزبير مناقصة رقم (٧٠٠٠٠٢٧٢٠٠) المشروعان مع (شركة ايني الايطالية) ومشروع حقن ماء حقل ذي قار النفطي مع (شركة بتروناس الماليزية) وجاري التفاوض مع مشغل حقل الرميلة الشمالي لتوقيع عقد الضخ ونقل مياه الحقن.

## المشاريع التي انجزت خلال عام ٢٠٢٤ :-

تاريخ الانجاز	اسم المشروع	ت
٢٠٢٤/١١/٢٨	مشروع انشاء كورنيش الناصرية العقد ٧/٣٥ لسنة ٢٠٢١	١
٢٠٢٤/٧/١٠	تطوير شط الحلة مؤخر ناظم صدر شط الحلة لمسافة ٢ كم تكليف رقم ١/كري/٢٠٢٢	٢
٢٠٢٤/٣/١٤	مشروع تاهيل القناة النهرية لمصفي الدورة العقد ٢٠٩ / ٢٠٢٢	٣
٢٠٢٤/١٢/٥	مد وتغليف الانابيب الحديدية بالكونكرت / مشروع قناة شط العرب الاروائية في مدينة الاندلس العقد ٢٢٦ / ت / ٢٠٢٣	٤
٢٠٢٤/١٠/١٠	تنفيذ الاعمال المتبقية للعقد ١٩ لسنة ٢٠١٤ قناة BC16 لمشروع بني حسن في محافظة كربلاء المقدسة عقد ٤ لسنة ٢٠٢٣	٥
٢٠٢٤/٨/٥	معالجة التاكل في سداد نهر الفرات الجانب الايمن من الكم ٦١٣+٥٠٠ - ١٢٠+٦١٤/كربلاء المقدسة عقد ٢٣٤/ت/٢٠٢٣	٦
٢٠٢٤/١٢/١٠	تنفيذ اعمال التكسية الحجرية للجانب الايسر لنهر دجلة بمحاذات طريق السندباد للمسافة من ٠+٠٠٠ الى ١٠٠+٢ العقد ٢٠٤/ت/٢٠٢٤	٧

## اعداد العاملين في شركة العراق العامة البالغ عددهم ( ٣٧٨ ) ملاك دائم

المستنيين الى الشركة من دوائر اخرى	المجموع الكلي	المستنيين من الشركة الى دوائر اخرى	المجازين خمس سنوات	مشاريع الشركة	مركز الشركة	كادر الشركة
٦	٣٧٨	٢	١١	٢٤٠	١٢٥	العدد

## اختصاصات العاملين في شركة العراق العامة البالغ عددهم ( ٣٧٨ ) ملاك دائم

المجموع	غير ماهر	مهنى	سائق	قانوني	حسابي	اداري	فني	مهندس
٣٧٨	١٦	٣٢	١٤٤	٦	٢٤	٣٧	٦٤	٥٥

## الاراضي التابعة للشركة

ت	رقم القطعة	المساحة للارض	المساحة للبناء	العنوان
١	٢٠٢٥/١٨/٨	٤٥٣,٨٥ م.م		بغداد / ابي غريب
٢	٢٠٢٥/٢١/٨	٤٧٨,١٠ م.م		بغداد / ابي غريب
٣	٢٠٢٥/٢٣/٨	٤٨٨,٢٦ م.م		بغداد / ابي غريب
٤	٢٠٢٥/٢٥/٨	٤٩١٦,٤٠ م.م		بغداد / ابي غريب
٥	٢٠٢٥/٢٦/٨	١٢٠١,٢٠ م.م		بغداد / ابي غريب
٦	١/٤٧/٦	٨٠٠٠٠,٠٠ م.م	١٥٧٤,٠٠ م.م	الطارمية
٧	٤٨٠١/٢٣٠٧	١٣٥٠,٠٠ م.م		البصرة
٨	٢٢/١١٣٨٤/١٨	٧٩٥,٦٠ م.م		الديوانية
٩	١/١٥٠/٣٠	١١٩٨٩,٢٨ م.م		الكويت
١٠	٣/١١٥٣/٢	٢٥٤٦,٠٠ م.م	١٥٤٧,٠٠ م.م	الوزيرية
١١	٣/٩٦١/٢٤	٣٠٠٠٠,٠٠ م.م		التاجي / ابو عظام
١٢	٨/٧٤٣٦/١٨	١٢٣٦٣,٠٠ م.م	١٥٨٠,٠٠ م.م	العامرية

موقف الاليات والمعدات لعام ٢٠٢٤ والبالغ عددها (٣٨٥) وحسب

الجداول والمبينة:-

الكلبي	عاطل	صالح	اولاً/ السيارات الخدمية	
٥	١	٤	صالون ستيشن	١
٩		٩	باص	٢
٥٣	٢	٥١	بيك اب	٣
١٢		١٢	لاندرروز حقلية	٤
٢		٢	عجلة غسل وتشحيم	٥
١		١	ورشة متقلة	٦
١		١	سيارة اسعاف	٧
٨٣	٣	٨٠	المجموع	

الكلبي	عاطل	صالح	ثانياً/ السيارات الانتاجية	
٤		٤	لوري شاصي	١
٢٨	٤	٢٤	لوري قلاب	٢
٥		٥	تك قلاب	٣
٤		٤	تريلة (ناقلة)	٤
٤		٤	سايلو سمنت	٥
٤	٤	٠	راس نساف	٦
١٣	٢	١١	حوضية ماء	٧
٧		٧	حوضية وقود	٨
١٩	٥	١٤	خباطة اسمنت محمولة	٩
٨٨	١٥	٧٣	المجموع	

الكلي	عاطل	صالح	ثالثاً/ المكائن والمعدات الانتاجية	
٢٢	٢	٢٠	بلدوزر	١
٥	٢	٣	كريدنر	٢
٨		٨	ترنبول	٣
١٠		١٠	شغل مدولب	٤
١٦	٥	١١	حادة اضلاف	٥
٣	١	٢	حادة ستيل	٦
٢		٢	كرين اقل من ٥٠ طن	٧
١	١		حفارة هيدروليك مدولبة	٨
٢٥	٢	٢٣	حفارة هيدروليك ذراع قصير	٩
١٠		١٠	حفارة هيدروليك ذراع طويل	١٠
٢		٢	حفارة مخندقة	١١
٢		٢	حفارة متعددة الاستخدام	١٢
٢		٢	ماكينة دق الركائز	١٣
١٠٨	١٣	٩٥	المجموع	

الكلي	عاطل	صالح	رابعاً/ المكائن والمعدات	
١٥	٣	١٢	معامل الكونكريت	١
١		١	مضخة كونكريت	٢
٢		٢	رافعة شوكية	٣
٤		٤	ماكينة لحام كهربائية	٤
١٥	١	١٤	مضخة ماء ديزل	٥
٤		٤	مضخة ماء كهربائية	٦
٦		٦	ضاغطة هواء	٧
٤٨		٤٨	مولدة	٨
٦		٦	مضخة ماء بانزين	٩
٥		٥	ماكينة لحام ديزل	١٠
١٠٦	٤	١٠٢	المجموع	

الكشف النصف سنوي لسنة (٢٠٢٤)

## اولاً :- رأس مال الشركة:-

(١٣,٠٥٢,٨٦٣,١٧٤) دينار عراقي ( ثلاثة عشر مليار واثنان وخمسون مليون وثمانى مئة وثلاثة وستون الف ومائة واربعة وسبعون دينار عراقي )  
والمصادق عليه عام ٢٠١٥ من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتم تعديل راس مالها بموجب شهادة التأسيس الصادرة عن دائرة التسجيل الشركات ليبلغ ( ٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) خمسة وعشرون مليار دينار عراقي .

## أسباب زيادة راس مال الشركة تكمن في :

١. ارتفاع حجم الاعمال المنفذة حيث بلغت نسبة الارتفاع لعام ٢٠١٢ لأكثر من ثلاثة اضعاف الاعوام ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ .
٢. حاجة الشركة الماسة لشراء المكين والاليات وحسب نشاط الشركة لتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها في السنوات بعد ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ .
٣. اقرار مجلس الوزراء على زيادة راس مال الشركات العامة التابعة لوزارة الموارد المائية الى (٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليار دينار في جلستها المرقمة ٤٥ في ٢٩/١٠/٢٠١٣

## ثانياً :- حركة النشاط:-

### ١ - الإيرادات المثبتة:- ٦٠,٢٣١,٠٠٦,٦٩٨ دينار عراقي

ستون مليار ومئتان وواحد وثلاثون مليون وستة الف وستائة وثمانية وتسعون دينار عراقي.

### ٢ - المصاريف :- ٤٦,٢٥٥,٢٢٩,٠٥٣ دينار عراقي

سته واربعون مليار ومائتان وخمسة وخمسون مليون ومائتان وتسعة وعشرون الفاً وثلاثة وخمسون دينار عراقي.

## مشاريع البرنامج الحكومي :-

الانجاز	المحافظة	اسم المشروع	ت
تم الانجاز	المتنى	تغذية ماء السماوة الكبير	١
نسبة عقد ٤ لسنة ٢٠٢٢ هي ٧٣,٠٥	البصرة	ماء البصرة الانبوبي / قناة البدعة ( تم انجاز جميع عقودها ماعدا عقد (٤) لسنة ٢٠٢٢ )	٢
تم الانجاز	الديوانية	عقد ١٨ لسنة ٢٠١٤ استصلاح اراضي ديوانية شافعية لمساحة ٣٦٠٠٠ دونم	٣
تم الانجاز	كربلاء المقدسة	عقد ١٠ لسنة ٢٠١٤ / استصلاح اراضي الحسينية مساحة ١٠٠٠٠٠ دونم	٤
٧٨,٢٧	كربلاء المقدسة	عقد رقم (٤ لسنة ٢٠٢٣) تنفيذ الاعمال المتبقية للعقد ١٩ لسنة ٢٠١٤ / قناة BC16 بمساحة ٥٤٠٠ دونم لمشروع بني حسن	٥
١	النجف الاشرف	عقد رقم (٢ لسنة ٢٠٢٤) تنفيذ الاعمال المتبقية للعقد (٤٢ لسنة ٢٠١٠) تنفيذ المرحلة الاخيرة من القناة mc1 لمساحة ١١٠٠٠ دونم	٦
٣,٠١	نينوى	عقد (السنة ٢٠٢٤) تنفيذ الاعمال المتبقية للعقد (٢٦ لسنة ٢٠٠٩) / ري الجزيرة الشرقي	٧

## اولاً: مشروع تطوير شط الحلة داخل مدينة الحلة

رقم العقد : ٨/كري / ٢٠١٢

مبلغ العقد : ٣٠,٣٨٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار حسب العقد / ٣٥,٩٥٩,٦٦٢,٠٠٠ حسب امر تغيير عمل رقم ٣

رب العمل : دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر

تاريخ المباشرة : - ٢٦/١٢/٢٠١٢

### نبذة مختصرة عن المشروع :-

يتم العمل على مرحلتين :-

المرحلة الاولى :- وبطول ٣ كم من المحطة ٦+٤٠٠ ولغاية ٩+٤٠٠ كم على جانبي الشط ويتضمن العمل تنظيف وتهذيب مقطع النهر ورمي الحجر واعمال التكسية الحجرية لجانبي النهر بالاضافة الى الاعمال الكهربائية والاثارة على جانبي النهر اضافة الى صب الماشي وعمل الحدائق على طول مسافة النهر وانشاء جسر مشاة بين ضفتي النهر.

المرحلة الثانية :- بطول ١+٨٥٠ كم حيث تم اضافة هذه المسافة ابتداءً من جسر بته وباتجاه الاثار ومن كلا الجانبين والعمل مستمر.



(نسبة الانجاز الكلي للمشروع ٩٠,٠٤ % بعد صدور امر تغيير عمل رقم ٤)

ثانياً : مشروع تطوير شط الحلة مؤخر ناظم صدر شط الحلة لمسافة ٢ كم

رقم العقد : ( ١ ) لسنة ٢٠٢٢

مبلغ العقد : ٨,٣٥٠,١٦٢,٠٠٠ دينار

مدة المشروع : (٧٣٠) يوم

رب العمل : دائرة تنفيذ اعمال كري الاتهر

تاريخ المباشرة : ٢٠٢٢ / ٨ / ١

### **نبذة مختصرة عن المشروع :-**

يقع المشروع في محافظة بابل ( موقع سدة الهندية ) شمال غرب المحافظة .

العمل يتمثل بإنشاء كورنيش على ضفاف شط الحلة لمسافة ٢ كم من كل جانب ابتداء من ناظم صدر شط الحلة وكل ما يتطلبه العمل .



(نسبة الانجاز الكلي للمشروع (١٠٠%)

ثالثاً: مشروع تصميم وتجهيز وانشاء محطة تصفية مياه حقن الابار النفطية في  
حقل الزبير النفطي /محافظة البصرة (MOD).

مدة العمل : مدة العمل سنتان والتشغيل والصيانة سنتان

مبلغ العقد : ٢٨٥,٥٠٠,٠٠٠ دولار \$

مدة العمل :- ١٠٠٥ يوم مع التمديدات

تاريخ المباشرة ٢٠٢٠/٣/٤

رب العمل : ينفذ لعمل لحساب شركة ENI BV IRAQ

**نبذة مختصرة عن المشروع :-**

يتالف المشروع من ثلاث محاور رئيسية وكالاتي :-

أولاً:- اعمال البنية التحتية وموقع المآخذ والاعمال المدنية ستنفذ من قبل شركتنا ولدينا القدرة الفنية بما يؤمن تنفيذها بالشكل الاكمل .

ثانياً:- تجهيز المعدات الكهربائية والميكانيكية والالاتيب مع تمويل المشروع بالكامل تنفذ من قبل شركة DRIMITED بموجب عقد الشراكة الموقع معها والمصادق اصولياً.

ثالثاً :- التصميم والخرائط المدنية والميكانيكية والكهربائية للمشروع والتي سوف تقدم من قبل شركة HENY&HYMAS الاسترالية وثبتت من قبلنا بالعرض المقدم الى شركة ايني النفطية وتمت الموافقة على التصميم الاولية من قبل المشغل وثبتت بالعقد كاحد فقراته والتي ستقدم التصميم النهائية لاحقاً وتكون مسؤولية دفع تكاليف هذه التصميم من قبل شركة DR LIMITED.



(نسبة الانجاز الكلي للمشروع ٧٠,٤٢%)

من الاعمال المدنية للمشروع اعلاه هو مشروع ( IGCS )

تاريخ المباشرة ٢٠٢١/٣/٤

مدة العمل : سنتان

**نبذة مختصرة عن المشروع :-**

وهو مشروع تنفيذ الأعمال المدنية لمحطة تصفية مياه حقن الزبير النفطي .

ملحق العقد رقم (٦) لعقد الشراكة المرقم (٢) لسنة ٢٠١٤ .

ينفذ العمل بتمويل من شركة DR.Limited تنفيذاً للملحق العقد اعلاه .

يتضمن العمل تنفيذ كافة الأعمال المدنية للمشروع اعلاه والمدرجة أدناه :-

- حوض المآخذ على المصب العام .
- محطة التصفية لمياه المصب العام .

- مد أنابيب GRP بطول ٢٣ كم .
- محطة أقتال التوزيع .
- أسس وخزانات الماء المعالج .



( نسبة الانجاز الكلي للمشروع ١٠٠ % )

رابعاً: مشروع تأهيل القناة النهرية في مصفى الدورة/ محافظة بغداد

رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٩

مبلغ العقد : ٣,٦٨٨,٦٠٠,٠٠٠ دينار

تاريخ المباشرة : ٢٠٢٢/٩/٢١

ينفذ العمل لحساب وزارة النفط/ شركة مصافي الوسط – مصفى الدورة

**نبذة مختصرة عن المشروع :-**

تضمن العمل اعادة تأهيل القناة النهرية المغذية لمضخات سحب الماء المجهز لمصفى الدورة في بغداد والتي يبلغ طولها

(١٧٠٠ متر طول). حيث تنقسم الاعمال الى كرتي ترسبات القناة النهرية ونقل تلك الترسبات خارج موقع العمل

بكمية (٤٩٤,٠٠٠ متر مكعب) اضافة الى عمل سدة ترابية للضفة اليسرى والبنى من القناة

( تكثيف القناة) وصولاً للمنسوب المطلوب وبكمية (١٥٧,٠٠٠ متر مكعب) وتطهير القناة من الجهتين وإزالة القصب والنباتات الضارة ونقل النواتج خارج حوض النهر بكمية (٣٢٠٠) متر مكعب وتم الانجاز بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٤ وتم ايقاف العمل في مسافة ١+١٠٠ الى ١+٤٠٠ حيث تم ايقاف العمل في المسافة اعلاه بسبب المنع من قبل القوات الامنية المسؤولة في المنطقة .



( نسبة الانجاز الكلي للمشروع ١٠٠% )

**خامساً: مشروع انشاء كورنيش الناصرية : يتضمن مرحلتان :-**

**أ/ المرحلة الاولى :-**

رب العمل : صندوق اعمار محافظة ذي قار

الاعمال المنفذة لمشروع انشاء كورنيش الناصرية المرحلة ١ /

رقم العقد :- ( ٢٠٢١ / ٧ / ٣٥ )

مبلغ العقد : ٨,٧٤٠,٤٠٠,٠٠٠ دينار

تاريخ المباشرة: ٢٠٢١/١٢/٢٩

**نبذة مختصرة عن المشروع :-**

يقع المشروع في مدينة الناصرية مركز مدينة ذي قار ويشمل العمل تطوير مقطع نهر الفرات داخل مدينة الناصرية بطول ٤,٦ كم وانشاء كورنيش على جانبي ضفاف النهر ويشمل التكسية الحجرية وعمل الارصفة والمماشي والحدائق واعمال الكهرباءيات والاثارة .



(نسبة الانجاز الكلي للمشروع ١٠٠ %)

### ب/ المرحلة الثانية :-

رقم العقد :- ٢٧ ق ط / ٢٠٢٢

مبلغ العقد : ١٣,١٢٦,٩٢٠,٠٠٠ دينار

تاريخ المباشرة :- ٢٠٢٣/٤/٣

### نبذة مختصرة عن المشروع :-

يقع المشروع في مدينة الناصرية مركز مدينة ذي قار ويشمل العمل تطوير مقطع نهر الفرات داخل مدينة الناصرية و تنظيف وتهذيب مقطع النهر وعمل تساريج لجوانب النهر واعمال التكسية وكذلك عمل كورنيش محاذي للنهر ويشمل اقامة الحدائق والمماشي والارصفة وعمل الكهرباءيات والاثارة ليكون ذلك متنفس سياحي لانباء المنطقة .



نسبة الانجاز الكلي للمشروع ٩٠%

سادساً: مشروع تجهيز انابيب دكتايل مع ملحقاتها لمشروع ماء البصرة الانبوي

رقم العقد :- (٤) لسنة ٢٠٢١

مبلغ العقد : \$ ٢٩٢,٦٦٤,٩٤٠

رب العمل : الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح

تاريخ المباشرة : ٢٠٢٢/٢/١٤

تاريخ انتهاء العقد المرحلة الأولى : ٢٠٢٣/٣/١

تاريخ انتهاء العقد المرحلة الثانية : ٢٠٢٤/٣/١

**نبذة مختصرة عن المشروع :-**

يتضمن العمل تجهيز انابيب دكتايل مع ملحقاتها لمشروع ماء البصرة الانبوي

## نسبة الانجاز الكلي للمشروع ١٠٠ %

سابعاً : مشروع تجهيز محطة ضخ التقوية الرابعة مع ملحقاتها لمشروع ماء  
البصرة الانبوي الاسبقية الاولى

رقم العقد : (٥) لسنة ٢٠٢١

مبلغ العقد : \$ ٦٢,٢٠٨,٥٨٠

رب العمل : الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح

تاريخ المباشرة : ٢٠٢٢/٢/١٤

### نبذة مختصرة عن المشروع :-

يتضمن العمل الية التنفيذ والاسبقيات للمرحلة الاولى من الجزء الحرج لمشروع ماء البصرة الانبوي وتجهيز جميع المعدات والملحقات الميكانيكية والكهربائية والانابيب مع ملحقاتها لكامل المشروع .

## نسبة الانجاز الكلي للمشروع ١٠٠ %

ثامناً : مشروع مد وتغليف الانابيب الحديدية بالكونكريت داخل القناة  
الفرعية في مدينة الاندلس السكنية / مشروع قناة شط العرب الاروائية

رقم العقد: ٢٢٦ / ت / ٢٠٢٣

مبلغ العقد :- ١,١٢٣,٣٠٠,٠٠٠ دينار

رب العمل : الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل

تاريخ المباشرة : ٢٠٢٣/١١/٢٧

### نبذة مختصرة عن المشروع :-

يقع المشروع في محافظة البصرة ويتضمن العمل مد وتغليف الانابيب الحديدية بالكونكريت داخل القناة الفرعية لمدينة الاندلس شامل صبغ الانابيب بمادة الايبوكسي من داخل مع لحم الانابيب وعمل منهولات عدد ٥ حسب التصاميم الهندسية.



نسبة الانجاز الكلي للمشروع ١٠٠%

تاسعاً : مشروع تنفيذ الاعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية لمحطة ضخ  
التقوية الرابعة لمشروع ماء البصرة الانبوي ps2/محافظة البصرة

رقم العقد : عقد رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢

مبلغ العقد : ١٠,٦٩٩,١٥٩,٠٠٠ دينار

رب العمل: الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح

تاريخ المباشرة :- ٢٠٢٢/٩/٢٧

**نبذة مختصرة عن المشروع :**

يخدم المشروع محافظة البصرة يتضمن انشاء محطة الضخ ps2 تتكون من ١٤ مضخة تصريف ( ١ ) م ٣/٣ ورفع ( ٦٥ ) م وبنائة إدارة والسياج الخارجي حوض التجميع في مقدم المحطة ودار سكن نموذجي عدد ( ٢ ) بالإضافة الى الاعمال الميكانيكية والكهربائية لنصب معدات المحطة .

تبلغ كلفة العمل ( ٨٦٤٢٤٩٩٠٠ ) دينار و عمدة تنفيذ ( ٥٤٠ ) يوم



نسبة الانجاز الكلي للمشروع ٧٣,٠٥ %

عاشراً: تنفيذ اعمال التكسية الحجرية للجانب الايسر لنهر دجلة بمحاذات

طريق السندباد للمسافة (٢+١٠٠-٠+٠٠٠)

مبلغ العقد : ٦,٩٥٠,٠٥٩,٠٠٠ دينار

رب العمل : الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري و البزل

تاريخ المباشرة : ٢٠٢٤/٥/٢٠

**نبذة مختصرة عن المشروع :**

يقع المشروع في محافظة بغداد على الجانب الايسر لنهر دجلة بمحاذات طريق السندباد في المسافة الكيلومترية من ٠+٠٠٠ ولغاية ٢+١٠٠ ويشمل اعمال تعديل وتهذيب الجانب الايسر لنهر دجلة للمسافة الكيلومترية المذكورة اعلاه مع عمل التساريح لجانب النهر واعمال التكسية الحجرية والمساطب مع اعمال الحفريات الترايية ورمي الحجر اسفل وامام الكي .



نسبة الانجاز الكلي للمشروع ١٠٠ %

## الحادي عشر : تنفيذ الاعمال المتبقية لمشروع ري الجزيرة في محافظة نينوى

رقم العقد :- (١) لسنة ٢٠٢٤

مبلغ العقد : ٥٧,٨١٦,٧١٦,٢٦٠ دينار

رب العمل : الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح

تاريخ المباشرة :- ٢٠٢٤/٤/٧

### نبذة مختصرة عن المشروع :

يقع المشروع في محافظة نينوى و يهدف المشروع الى نقل المياه من بحيرة سدة الموصل ونقله الى تفرعات المشروع ليروي مساحات من الاراضي بحدود ( ٢٠٠,٠٠٠ ) دونم اضافة الى توفير فرص عمل للايادي العاملة في المحافظة



نسبة الانجاز الكلي للمشروع ٣,٠١ %

الثاني عشر: - مشروع استصلاح اراضي بني حسن للاعمال المتبقية من

العقد ١٩ لسنة ٢٠١٤ /قناة BC16 في محافظة كربلاء المقدسة

رقم العقد : عقد ٤ لسنة ٢٠٢٣

مبلغ العقد : ٢,٥٨٩,٩٤٥,٢٥ دينار

رب العمل : الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح

تاريخ المباشرة : ٢٠٢٣/١١/١

نبذة مختصرة عن المشروع :

يقع المشروع في محافظة كربلاء ويشمل العمل الاعمال الترابية والتبطين للقناة الرئيسية (BC16) القناة الموزعة (DC1) والاعمال الترابية للقنوات المغذية المتفرعة منها .

مع تنفيذ منشآت الري من نواظم الصدر للقنوات الرئيسية والموزعة والمغذية اعلاه ونواظم قاطعة انبوبية ومحارب انبوبية وتقاطع القناة (BC16) مع مبزل التهوية وجسور و منشآت حديدية ومنافذ الري الحقلي واعمال الري الوقي واعمال الاندثاريات .



نسبة الانجاز الكلي للمشروع ٧٨,٢٧ %

### الثالث عشر:- مشروع تنفيذ ذنائب الاعيوج لمشروع بني حسن

رقم العقد :- (٧) لسنة ٢٠٢٣

مبلغ العقد : ٥,٣٩٦,١٧٩,٨٠٠ دينار

رب العمل : الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح

تاريخ المباشرة :- ٢٠٢٣/١٢/٢٥

**نبذة مختصرة عن المشروع :**

يقع المشروع في محافظة كربلاء المقدسة ويتضمن العمل شبكة ري مغلق لمحطة ضخ ذنائب الاعيوج بمساحة

( ٣٠٠٠ ) دوئم بالاضافة الى تنفيذ محطة ضخ رئيسية ومحطة كهرباء ثانوية مع دار سكن .



نسبة الانجاز الكلي للمشروع ٤٦,٩٥ %

الرابع عشر:- معالجة التآكل في سداد نهر الفرات الجانب الايمن من الكم

(٥٠٠+٦١٣-١٢٠+٦١٤)

رقم العقد: ٢٣٤/ت/٢٠٢٣

مبلغ العقد : ٥٣٢,٤٥٠,٠٠٠ دينار

رب العمل : الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل

تاريخ المباشرة :- ٢٠٢٤/٢/٨

نبذة مختصرة عن المشروع :

يقع المشروع في محافظة كربلاء في المسافة ٥٠٠+٦١٣ \_ ١٢+٦١٤ على الجانب الايمن لنهر الفرات لغرض معالجة التآكل في هذه المنطقة متضمناً كل ما يتطلبه العمل حسب المواصفات الفنية والمخططات التصميمية.



نسبة الانجاز الكلي للمشروع ١٠٠%

الخامس عشر: تنفيذ الاعمال المتبقية للعقد ٤٢ لسنة ٢٠١٠ للمرحلة  
الاخيرة من القناة MC1 لمساحة ١١٠٠٠ دونم لمشروع كفل شنافية في

النجف الاشرف

رقم العقد : ٢ لسنة ٢٠٢٤

مبلغ العقد :- ١٠,٨١٥,٩٤٣,١٧٠ دينار

رب العمل : الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح

تاريخ المباشرة :- ٢٠٢٤/٣/٢٤

نبذة مختصرة عن المشروع:

يقع المشروع في محافظة النجف ويشمل المشروع اعمال الحفريات لشبكات المبالز اضافة الى املاثيات ترايبية اخرى والمرحلة الاخيرة من القناة MC1 لمساحة ١١٠٠٠ دونم وقد توقف العمل لاعتراض الفلاحين ولكونه موسم زراعة الشلب .



نسبة الانجاز الكلي للمشروع ١ %

## السادس عشر: مشروع انشاء الطريق الساحلي المحاذي لشط العرب/محافظة البصرة

رب العمل : الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل

رقم العقد :- ٢٤٤/ت/٢٠٢٣

مبلغ العقد : ٦,٤٢٩,١٧٠,٠٠٠ دينار

تاريخ المباشرة :- ٢٠٢٢/٦/٦

### نبذة مختصرة عن المشروع :

يقع المشروع في محافظة البصرة ويهدف الى انشاء طريق ساحلي موازي لشط العرب ويتضمن العمل انشاء قناطر انبوبية

متعددة من ذو ( انبوب واحد - انبوبان - ثلاث انابيب - خمسة انابيب - سبعة انابيب ) حسب الحاجة وابعاد الحوز

الواحد وكذلك تنفيذ جسور سيارات فضائية بابعاد (١٢ م ط الى ٦٤ م ط) من الحديد تشمل تجهيز ودق ركائز وتنفيذ الفضاءات لها مع عمل تكسية حجرية لمقتربات الجسور والعبارات .



نسبة الانجاز الكلي للمشروع ٦٠,٣٠%

## السابع عشر : تنفيذ اعمال تأهيل محطتي ري وبنزل مشروع السويب في قضاء القرنة /البصرة

رب العمل : الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبنزل

رقم العقد :- ٢٤٠/ت/ ٢٠٢٣

مبلغ العقد : ١,٣١٤,٨٢٦,٢٥٠ دينار

تاريخ المباشرة : ٢٠٢٤/٣/١٧

### نبذة مختصرة عن المشروع :

يقع المشروع في محافظة البصرة ويتضمن العمل تأهيل مضخات مترية كهربائية عدد ٨ وكل ما يتطلبه العمل وتجهيز مصافي عدد ٨/ وتأهيل بنايتي المحطتين وابنية المحولات وكل ما يتطلبه العمل وتأهيل جسور الرفع للمحطتين.



نسبة الانجاز الكلي للمشروع ٦٣,٨٧ %

## الثامن عشر: مشروع حقن ماء حقل ذي قار النفطي

رقم العقد :- ( PCIHBR/2022/PRD/2912 ) لسنة ٢٠٢٢

رب العمل :- شركة بتروناس الماليزية / احدى شركات التراخيص النفطية

مدة تنفيذ العمل :- (٥) سنوات مضافاً لها سنة للكيمات التعويضية تبدأ بعد اربعة اشهر من تاريخ المباشرة.

تاريخ المباشرة باعمال تنفيذ المحطة :- ٢٠٢٤/١/٢٠

مبلغ العقد :- ( ٢١٦,٠٠٠,٠٠٠ \$ دولار )

الطاقة الانتاجية :- ٦٠٠ مليون برميل لكامل مدة العقد وحسب حاجة شركة بتروناس اليومية .

موقع المشروع :- في محافظة ذي قار / حقل الغراف النفطي .

**نبذة مختصرة عن المشروع :**

يتضمن العمل تصميم وتجهيز وانشاء محطة لضخ مياه المصب العام مع تنفيذ كافة الاعمال المدنية اللازمة لديمومة المياه في المصب العام لضمان الضخ بصورة مستمرة ويتم تنفيذ الاعمال المدنية بتمويل من شركتنا اما التصميم وتجهيز المعدات ونصبها للاعمال الميكانيكية والكهربائية فتتم بتمويل من شركة DR LIMITED بموجب عقد الشركة المرقم (٢) لسنة ٢٠١٤ ويتم تسديد المستحقات من شركة بتروناس بعد الانجاز وضخ الماء.



نسبة الانجاز الكلي للمشروع ١٣,٠٧ %